

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**COPIA**

Deliberazione N. 159 Del 14/11/2012	Oggetto:	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO LUMINOSO NELL'ABITATO DI ULASSAI - PARTE II - LAVORI DI COMPLETAMENTO
--	-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 9,00 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	NO
DEIDDA ANTONELLA	ASSESSORE	SI
LAI ANTIOCO	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4**Totale Assenti 1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12.07.2011 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Risparmio energetico e contenimento luminoso”
- La Determinazione a contrarre n.275 del 01.08.2011 con cui si approva lo schema di bando di gara;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 320/2011 di aggiudicazione definitiva all’impresa “Millennium Impianti srl” di Milis;
- Il Contratto Rep. 547 del 10.11.2011;
- LA Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di liquidazione dello stato di avanzamento lavori n.1;

CONSIDERATO, che in corso d’opera è stato necessario eseguire degli scavi di dimensioni superiori rispetto a quelli computati del computo metrico allegato al contratto e di conseguenza sono stati necessari dei lavori aggiuntivi e in particolare nelle strade del centro storico è aumentata la voce di spesa relativa al ripristino della pavimentazione ;

STABILITO, sulla base delle misure effettuate in cantiere, di stanziare quale importo per compensare le lavorazioni impreviste e aggiuntive Euro 21.052,50 oltre IVA al 21%;

VISTO il parere positivo espresso dal responsabile del Servizio assetto del Territorio;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il dlgs 163/2006;

D E L I B E R A

Di approvare il progetto di completamento dei lavori di “Risparmio energetico e contenimento luminoso” con il seguente quadro economico:

lavori	21.052,50
oneri sicurezza	<u>300,00</u>
	21.352,50
IVA	4.484,02
Imprevisti	1.000,00
Acc. rup	<u>427,05</u>
	27.263,57

DI DARE ATTO che i lavori verranno finanziati con i fondi previsti per le manutenzioni straordinarie capitolo 3467

DI DARE mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di procede all’affidamento dei lavori di completamento lavori di “Risparmio energetico e contenimento luminoso” per l’importo complessivo di Euro 21.352,50 oltre I.V.A. al 21%;

Ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

